

 	Dokumentnamn: KONTROLL AV MINDRE EL ARBETEN		
	Godkänd av: VD	Gäller fr.om 2024-01-01	Version: 1.2

Företag	Beställare
Ansvarig arbetsledare	Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc.)
Datum	Adress

Med mindre el arbeten avses kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt (tagen i bruk) elanläggning. För att uppfylla kraven i gällande regelverk ska varje installation under uppbyggnad och/eller efter kompletterande montage, före spänningssättning inspekteras (besiktigas okulärt) och provas för att så långt som möjligt kontrollera att arbetet utförts på rätt sätt. För fortlöpande kontroll av olika delar i installationsarbetet hänvisas till Installatörsföretagens dokument "Kontroll under montage". Kontroll före spänningssättning av kopplingsutrustning med anslutna installationer samt kontroll efter spänningssättning utförs enligt Installatörsföretagens dokument "Kontroll före idrifttagning TN-C" eller "Kontroll före idrifttagning TN-S".

Tillämplig	Utförd	Kontroll/aktivitet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll under montage enligt Kontroll under montage.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Leverantörens installationsanvisningar har följts.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Leverantörens skötsel- och underhållsanvisningar har överlämnats till beställaren.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Garantibevis är ifyllt och avlämnat.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt beställningen i övrigt.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll enligt särskilt planeringsdokument före montage.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Isolationsmätning..
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontinuitetskontroll av skyddsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga skyddsjordade delar i monterade elapparater, belysningsarmaturer, vägguttagsjordbleck etc. samt skyddsutjämnande delar mot PE-skenan eller jord t. ex. vattenrör.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll att anslutna elapparater och uttag får rätt spänning och har rätt inställda överströmsskydd.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll att anslutna apparater har rätt funktion efter spänningssättning.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbetsplatsen är avstädad. Spill och demonterad materiel har tagits om hand enligt företagets rutin eller miljöplan
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beställarens representant är meddelad att arbetet är färdigställt.

Utförda kontroller och aktiviteter framgår enligt vad som är ikryssat enligt ovan.

Utförd åtgärd (ex: byte av vägguttag)

.....

Datum

Namnteckning

.....

.....

Eventuell avvikelse

.....

Uppföljning när åtgärd genomförts, datum, signatur

.....